ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ವಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆ

3171 (1533); ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ (ಅಥಣಿ)

ಅ) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ;

ಆ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು (ವಿವರ ನೀಡುವುದು);

ಇ) ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;

ಈ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)?

ಶ್ರೀ ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು)

ಅ) ಹೌದು.

ಆ) ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2009–10 ಮತ್ತು 2010–11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 256 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಮೇ–2013 ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇ) ಹೌದು.

ಈ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 2013ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಹಣ ಪಾವತಿ

ಹಾಗೂ ಕರಾರು ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ Bill of Quantities ಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ:05.05.2015 ಮತ್ತು 14.07.2015 ರಂದು ಸಭೆ ಕರೆದು ಬಲವರ್ಧನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ 31.12.2015ರೊಳಗೆ, ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2016ರೊಳಗೆ, ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಜೂನ್ 2016ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತ್ವರಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮರಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ.

ANNEXURE

BELAGAUM DISTRICT TALUK WISE DETAILS

Construction of Additional rooms for Strengthening of existing Govt. High Schools

Sl No	Name of the Taluk	Total No. of Works	No. of Works Started	No of Works Not Started	Status of work					
					Foundation (FO)	Plinth (P)	Lintel (L)	Roof (R)	Finishing (F)	Completed (C)
1	Bailhongal	26	20	6	2	0	2	6	0	10
2	Belegam City	3	2	1	0	0	0	0	0	2
3	Belagum-Rural	8	1	7	0	0	0	1	0	0
4	Khanapura	5	4	1	1	0	0	2	0	1
5	Ramdurga	20	16	4	5	0	1	3	1	6
6	Savadatti	36	27	9	2	0	0	10	9	6
	Total	98	70	28	10	0	3	22	10	25
	Construction of Upgradation of New School Building									
1	Ramdurga	1	1	0	0	0	0	1	0	0
2	Belagum-Rural	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3	Khanapura	2	1	1	0	0	0	1	0	0
4	Bailhongal	3	2	1	0	0	0	1	0	1
	Total	7	4	3	0	0	0	3	0	1
	Construction of Adarsha vidyalaya									
1	Savadatti	1	1	0	1	0	0	0	0	0
2	Ramdurga	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Total	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	Construction of Girls Hostel									
1	Savadatti	1	1	0	1	0	0	0	0	0
2	Ramdurga	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	Total	2	2	0	1	0	0	0	1	0
	GRAND TOTAL	109	78	31	12	0	3	25	12	26

ANNEXURE

BELAGAUM DISTRICT CHIKKODI TALUK WISE DETAILS

Construction of Additional rooms for Strengthening of existing Govt. High Schools.....

Sl No	Name of the Block	Total No. of Works	No. of Works Started	No. of Works Not Started	Status of Work					
					Foundation (FO)	Plinth (P)	Lintel (L)	Roof (R)	Finishing (F)	Completed (C)
1	Athani	18	10	8	0	0	0	3	0	7
2	Chikodi	10	6	4	0	0	0	2	0	4
3	Gokak	14	14	0	4	6	1	1	0	2
4	Hukkeri	25	21	4	3	3	0	8	1	6
5	Kagwad	1	1	0	0	0	0	0	0	1
6	Mudalagi	36	23	13	9	2	3	5	0	4
7	Nippani	8	6	2	1	1	0	1	2	1
8	Raibag	17	2	15	0	0	0	2	0	0
Total		129	83	46	17	12	4	22	3	25

Construction of New school buildings for exiting Up-gradation										
1	Athani	5	3	2	2	0	0	0	0	1
2	Gokak	1	1	0	1	0	0	0	0	0
3	Mudalagi	2	0	2	0	0	0	0	0	0
4	Raibag	3	1	2	1	0	0	0	0	0
5	Hukkeri	1	1	0	1	0	0	0	0	0
6	Nippani	2	2	0	1	1	0	0	0	0
Total		14	8	6	6	1	0	0	0	1
Construction of Adarsha vidyalaya										
1	Raibag	1	1	0	0	0	0	0	1	0
2	Gokak	1	1	0	0	0	0	0	1	0
Total		2	2	0	0	0	0	0	2	0
Construction of Girls Hostel										
1	Raibag	1	1	0	0	0	0	0	1	0
2	Gokak	1	1	0	0	0	0	0	1	0
Total		2	2	0	0	0	0	0	2	0
GRAND TOTAL		147	95	52	23	13	4	22	7	26